

**Информация о результатах исполнения представления
контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Саратов»
администрацией Заводского района муниципального образования «Город
Саратов» (по результатам проверки использования бюджетных средств,
направленных на капитальный ремонт МОУ «СОШ №5»)**

По результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем: капитальный ремонт МОУ «СОШ №5» контрольно-счетной палатой администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее по тексту – Администрация) направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Информация о результатах исполнения представления Администрацией предоставлена в установленный срок.

В представлении Администрации предлагалось рассмотреть вопрос о возврате бюджетных средств в сумме 59,7 тыс. рублей, израсходованных на оплату подряда АО «ПУИС «УС-3 ФСИН России» фактически невыполненных работ по установке громкоговорителей SW-03 в количестве 45 шт. при устройстве пожарной сигнализации.

Во исполнение представления Администрацией направлена претензия подрядчику с требованием возврата необоснованно полученных средств. Денежные средства в сумме 59,7 тыс. рублей были перечислены подрядчиком в бюджет.

Администрацией также было направлено требование (претензия) в адрес организации, осуществлявшей строительный контроль на объекте (ООО «Экспертстрой»), об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Денежные средства в сумме 59,7 тыс. рублей были перечислены в бюджет.

В целях эффективного использования муниципального имущества - неустановленных и фактически неиспользуемых соответствии с назначением громкоговорителей SW-03 в количестве 45 шт. в образовательном учреждении был проведен осмотр автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей, по результатам которой была установлена необходимость в установке 2 шт. громкоговорителей из 45. Оставшиеся 43 шт. неиспользуемых громкоговорителей будут переданы в другие образовательные учреждения после определения потребности в них.

Администрацией направлена досудебная претензия в адрес подрядчика ООО «Арт-Монтаж» с требованием возврата денежных средств в размере 1 602,0 тыс. рублей, излишне уплаченных за выполнение работ по укладке плитки, в следствие некорректно примененных в сметном расчете расценок по работам и материалу.

В целях устранения причин и условий выявленных нарушений и недостатков Администрацией проведена проверка по каждому выявленному

факту нарушений, замечания, изложенные в акте будут учтены в дальнейшей работе.

Контроль за исполнением представления будет продолжен в части актуализации полученной информации по результатам рассмотрения требований Администрации.