

**Информация о результатах проверки использования  
бюджетных средств, направленных на строительство ледовой арены  
в микрорайоне Елшанка г. Саратова**

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Саратов» было проведено контрольное мероприятие по проверке законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2023 году на строительство ледовой арены на территории МОУ «Гимназия № 89» в микрорайоне Елшанка г. Саратова (далее – ледовая арена).

Строительство ледовой арены осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2023 - 2025 годы». Заказчиком работ по строительству арены выступало муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» (объект проверки, далее – учреждение, заказчик).

Общая сумма затрат МКУ «Капитальное строительство» на проектирование и строительство ледовой арены, приобретение оборудования в 2021-2024 годах составила 158 098,6 тыс. рублей, в том числе в 2023 году расходы на строительные-монтажные работы составили 144 469,6 тыс. рублей, на приобретение технологического оборудования в 2023-2024 годах - 11 994,6 тыс. рублей.

Основным исполнителем (подрядчиком) строительные-монтажные работ являлось ООО «Рубин», с которым в 2023 году были заключены 2 муниципальных контракта на общую сумму 135 383,8 тыс. рублей.

Строительный контроль осуществлялся ООО «ТехСтройКонтроль».

При проведении контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения и недостатки.

При исполнении муниципального контракта с ООО «Рубин» без проведения конкурентных процедур сторонами было заключено дополнительное соглашение на включение в контракт новых видов работ и оборудования на общую сумму 36 964,2 тыс. рублей. Подтверждение наличия у сторон обстоятельств, влекущих невозможность осуществления отдельных закупок конкурентным способом для указанных работ и оборудования, не представлено.

Кроме того, в ходе исполнения указанного муниципального контракта сторонами в нарушение требований законодательства в сфере закупок неправомерно был повторно продлен срок окончания выполнения работ. Необоснованное продление сроков исполнения контракта не позволило учреждению заявить требование о выплате неустойки за нарушение подрядчиком сроков исполнения контракта на сумму 741,7 тыс. рублей.

Проведенным в ходе проверки осмотром было установлено, что приобретенное для устройства телефонной сети дополнительное оборудование - АТС на 200 абонентов (с функционалом поддержки до 50 одновременных разговоров, call-центра, централизованной записи разговоров и др.) общей стоимостью 301 тыс. рублей, не подключено и не используется по назначению. Таким образом, расходы на его приобретение не соответствуют принципу эффективности использования бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия объекту проверки направлено представление, в адрес главы муниципального образования «Город Саратов» и председателя Саратовской городской Думы направлены информационные письма.