

**Информация о результатах исполнения представления  
контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Саратов»  
администрацией Волжского района муниципального образования  
«Город Саратов» (по результатам проверки использования  
бюджетных средств, направленных на благоустройство парка  
«Изумрудный» в пос. Юбилейный)**

По результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2021 году на благоустройство парка в микрорайоне Изумрудный в п. Юбилейный Волжского района г. Саратова в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы в части выполнения задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» контрольно-счетной палатой администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее по тексту – Администрация) направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Информация по результатам исполнения представления Администрацией предоставлена в установленный срок.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Администрацией в адрес подрядной организации ООО «Региональная строительная компания» направлена претензия с требованием к подрядчику об устранении выявленных дефектов выполненных работ по благоустройству парка. По результатам рассмотрения претензии подрядчиком проведены работы по ремонту игрового оборудования. Однако монтаж батута после ремонта вновь выполнен с нарушением установленных производителем требований о максимальном и равномерном натяжении канатной конструкции. В связи с чем данное оборудование не может быть использовано по своему прямому назначению.

Иные дефекты и недостатки работ не устранены, система видеонаблюдения на территории парка не функционирует.

В представлении Администрации предлагалось рассмотреть вопрос о возврате бюджетных средств в сумме 1 519,7 тыс. рублей, израсходованных в рамках муниципального контракта с ООО «Региональная строительная компания» на оплату фактически невыполненных работ по устройству доступа инвалидов на территорию парка (покрытие из тактильной плитки, линии разметки, дорожные знаки, скамьи); фактически отсутствующих металлических мусоросборников на металлической тележке на сумму 85,1 тыс. рублей.

Данные вопросы, а также вопросы поставки и установки на территории парка соответствующего условиям контракта оборудования, устранения недостатков (дефектов), выявленных в процессе эксплуатации подъемной платформы, тактильной плитки в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту были также отражены в претензии.

Направлена претензия адрес организации, выполнявшей работы по озеленению парка (ООО «Ботаника Групп»).

До настоящего времени недостатки не устранены, сроки рассмотрения претензий истекли. В связи с этим, Администрацией поданы иски в суд. Судебные разбирательства до настоящего времени не завершены.

После проведения всех мероприятий по устранению ненадлежащего исполнения контракта по благоустройству парка будут внесены исправления в бухгалтерский учет для приведения данных о муниципальном имуществе к достоверному виду.

Имущество муниципальной казны (ограждение), держателем которого является Администрация, возвращено и находится на территории администрации до возникновения необходимости его использования.

Администрацией направлено требование в адрес проектировщика ФГБОУ ВО «СГТУ им. Гагарина Ю.А.» об уплате штрафных санкций за невыполнение работ в полном объеме. Меры по взысканию пеней за нарушение сроков исполнения договорных обязательств по контрактам ООО «Региональная строительная компания», ООО «Ботаника Групп» и штрафных санкций за невыполнение работ в полном объеме с ООО «Региональная строительная компания» не приняты.

В целях устранения причин и условий выявленных нарушений и недостатков Администрацией проведено совещание, на котором были рассмотрены и доведены до всех сотрудников нарушения, изложенные в представлении в целях их недопущения в дальнейшей работе. В целях корректировки системы внутреннего контроля за расходованием бюджетных средств подготовлены изменения в приказ главы администрации Волжского района в части порядка приемки работ.

Таким образом, рекомендации контрольно-счетной палаты Администрацией были исполнены не в полном объеме.

Контроль за исполнением представления будет продолжен.