

**Информация о результатах проверки использования
бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт
МАОУ «Гимназия №75 им. Д.М.Карбышева» Ленинского района г. Саратова**

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Саратов» проведено контрольное мероприятие по проверке законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2023 году на капитальный ремонт МАОУ «Гимназия №75 им. Д.М. Карбышева» Ленинского района г. Саратова (далее – гимназия, МАОУ «Гимназия № 75»).

Капитальный ремонт здания гимназии осуществлялся в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов». Заказчиком работ выступала администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация). Общая сумма десяти заключенных в данных целях контрактов составила 86 866,3 тыс. рублей.

Основным подрядчиком являлось ООО «СтройСтандарт», общая стоимость выполненных им работ составила 76 303,7 тыс. рублей.

Строительный контроль осуществляло ООО «Стройэксперт-С».

В ходе контрольного мероприятия выявлено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 258,3 тыс. рублей, выразившееся в приемке и оплате фактически невыполненных подрядчиком работ по укладке плит минераловатных и изоляционного материала при утеплении чердачного помещения здания гимназии. По результатам проверки ООО «СтройСтандарт» был произведен возврат неосновательно полученных указанных денежных средств в полном объеме.

Администрацией без согласования с разработчиками проекта и без оформления дополнительного соглашения было принято оборудование системы отопления, системы пожарной сигнализации (насосы циркуляционные, регуляторы перепада давления, регуляторы температуры, счетчики горячей воды, компьютер для устройства пожарной сигнализации), системы видеонаблюдения (мониторы системы видеонаблюдения), которые по наименованиям марок и производителям не соответствовали условиям контрактов; также были приняты работы по установке дверных блоков в отсутствие документов, удостоверяющих их качество.

Совершению данных нарушений способствовало, в том числе ненадлежащее осуществление строительного контроля на объекте. Как следствие, результат оказанных услуг по строительному контролю нельзя считать достигнутым, а расходы на их оплату в сумме 600,0 тыс. рублей не соответствуют принципу эффективности использования бюджетных средств.

Проверкой также выявлены иные случаи неэффективного расходования бюджетных средств на общую сумму 403,5 тыс. рублей, из них 375,4 тыс. рублей были направлены на устройство бетонного пола (в подвальных помещениях), стяжка которого была разрушена на момент проведения мероприятия.

Осмотрами были установлены недостатки ремонтных работ: отслоение сварки швов напольного покрытия в спортивном зале, трещины откосов пластиковых окон, не закреплена металлическая дверь в кабинет информатики,

и др., претензии по которым в рамках гарантийных обязательств администрацией подрядчику ООО «СтройСтандарт» не направлялись.

При проверке отмечены нарушения требований к ведению бухгалтерского учета: по итогам капитального ремонта МАОУ «Гимназия №75» администрацией не были приняты к учету отдельные объекты нефинансовых активов на сумму 5 848,7 тыс. рублей (оборудование системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системы вентиляции и отопления и др.), соответствующие критериям отнесения к основным средствам в качестве самостоятельных объектов, что повлекло за собой искажение данных бухгалтерского учета и, как следствие, искажение (занижение) бухгалтерской отчетности на 01.01.2024 на данную сумму.

По результатам контрольного мероприятия объекту проверки направлено представление, в адрес главы муниципального образования «Город Саратов» и председателя Саратовской городской Думы были направлены информационные письма.