

## **Информация о результатах мониторинга исполнения в 2025 году мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальной бани №21**

В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Саратов» на 2025 год было проведено экспертно-аналитическое мероприятие, направленное на анализ и мониторинг исполнения в 2025 году мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальной бани № 21 в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы».

Объектом данного мероприятия являлся комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов».

В ходе мониторинга сотрудники контрольно-счетной палаты осуществили 5 выездов с осмотрами выполненных работ на предмет их соответствия сметной документации и заключенному контракту, по результатам которых подконтрольному объекту было направлено два обращения об оперативном устранении выявленных нарушений и недостатков.

Итогом принятых Палатой мер явилось предотвращение приемки и оплаты фактически невыполненных демонтажных работ, работ по разработке грунта и работ по погрузке и вывозу строительного мусора на общую сумму 1 442,2 тыс. рублей. Акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения, отклонялись заказчиком и были скорректированы подрядчиком путем исключения невыполнявшихся работ и включения фактически выполненных.

В связи с увеличением сроков выполнения работ и их низким уровнем исполнения в 2025 году в ходе мониторинга были отмечены риски незавершения в апреле 2026 года работ по капитальному ремонту бани, а также принято решение о продолжении мониторинга в 2026 году.

Информация об итогах мероприятия была направлена в Саратовскую городскую Думу, администрацию муниципального образования «Город Саратов», в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов».